P= Politisk vedtak X= adm arbeid	Forprosjekt "tjenestenivå"												Byggtekn. Pros	Byggtekn. Prosj.	Bygging	Bygging
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	1. halvår 2018	2. halvår 2018	2. halvår 2018	2019
	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des				
Behovsanalyse - pol. orientering	**P**															
Politisk organisering/forankring	X	X	**P**													
Forprosjektet – vedtak igangsetting	X	X	**P**													
Forprosjekt																
Finansieringsmuligheter/Husbanken	X	X									X	X				
Orientering i fellesnemnda (ved behov)									X							
Innretning og dimensjonering	X	X	X	X	X	**P**										
Erfaringsinnhenting/Studietur	X	X	X													
Informasjon ansatte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informasjon befolkning, målgruppeorientering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Arealplanarbeid/lokalisering			X	X	X	X	X	X	X	**P**						
Dialog grunneiere		X	X													
Byggtekniske skisser/løsningsforslag																
Avklare pleiemessige kons. av valgt bygging			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Beskrive byggetrinn/framdriftsplan																
Romprogram/arealbehov/grunnlag forprosjekt			X	X	X	X	X	**P**								
Vedtak neste fase -> Byggteknisk prosjektering																
Byggteknisk prosjektering																
Arkitektkonkurranse/forprosjekt								X	X	X	X	**P**				
Anbud prosjekterende (forbehold opsjon i forprosjekt)																
Byggteknisk prosjektering													X	X		
Forprosjekt avsluttes og																
vedtak neste fase -> Utbyggingsvedtak													**P**			
Bygging																
Byggetid "inst" = 1,5 år (est)															X	X
Byggetid oms.bolig = 1 år (est)															X	X